



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0000000-06	Nº SICONV 000000006	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal de Bom Jardim de Minas	APelido Empreendimento Construção de uma Edificação com diversos fins	DESCRiÇÃO DO LOTE Edificação
---------------------------	------------------------	---	--	---------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	Construção de uma Edificação para fins div	481.523,28	% Período:	0,08%	2,65%	1,57%	24,41%	48,15%	23,14%						
1.1.	Placa de Obra	389,87	% Período:	100,00%											
1.2.	Baldrame e Encanamentos	12.743,58	% Período:		100,00%										
1.3.	Contra Piso	7.556,00	% Período:			100,00%									
1.4.	Alvenaria, RasGo Elétrico, Hidraulico e Esqua	117.542,03	% Período:				100,00%								
1.5.	Pilares, Vigas e Laje	231.852,66	% Período:					100,00%							
1.6.	Piso, Pintura, Cerâmicos, Telhado e Caixa D'Á	111.439,14	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 481.523,28				%:	0,08%	2,65%	1,57%	24,41%	48,15%	23,14%					
				Repasse:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	389,87	12.743,58	7.556,00	117.542,03	231.852,66	111.439,14					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	389,87	12.743,58	7.556,00	117.542,03	231.852,66	111.439,14					
				%:	0,08%	2,73%	4,30%	28,71%	76,86%	100,00%					
				Repasse:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	389,87	13.133,45	20.689,45	138.231,48	370.084,14	481.523,28					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	389,87	13.133,45	20.689,45	138.231,48	370.084,14	481.523,28					

Bom Jardim de Minas
Local
segunda-feira, 25 de setembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Rennan Roberto Duarte da Silva
CREA/CAU: 2019107419
ART/RRT: MG20232185894