

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS

ANEXO B - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO PARCIAL DA ALVENARIA		VALOR DO CONVÊNIO: R\$193.484,67					DATA:15/05/2018		
		LOCAL: CENTRO DE BOM JARDIM DE MINAS					PRAZO DA OBRA: 4 MESES		
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	Serviços Preliminares	Físico %	6,42%	100,00%					
		Financeiro	12.414,12	R\$ 12.414,12					
2	Fundação	Físico %	25,88%	40,00%	60,00%				
		Financeiro	50.066,88	R\$ 20.026,75	R\$ 30.040,13				
3	Estrutura	Físico %	34,19%	40,00%	30,00%	30,00%			
		Financeiro	66.158,52	R\$ 26.463,41	R\$ 19.847,56	R\$ 19.847,56			
4	Alvenaria	Físico %	15,80%		50,00%	50,00%			
		Financeiro	30.569,00		R\$ 15.284,50	R\$ 15.284,50			
5	Guarda Corpo	Físico %	12,28%				100,00%		
		Financeiro	23.755,05				R\$ 23.755,05		
6	Pintura	Físico %	4,70%			100,00%			
		Financeiro	9.089,50			R\$ 9.089,50			
7	Piso da Rampa	Físico %	0,74%				100,00%		
		Financeiro	1.431,60				R\$ 1.431,60		
		Físico %							
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
TOTAL		Físico %	100,00%	30,44%	33,68%	22,86%	13,02%		
		Financeiro	R\$ 193.484,67	R\$ 58.904,28	R\$ 65.172,18	R\$ 44.221,56	R\$ 25.186,65		

engenheiro responsável técnico pela

CREA

bo e assinatura do representante

Observações: