

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
	ESCOLA ESTADUAL: CENTRO EDUCACIONAL SEBASTIÃO DELGADO DE ALMEIDA/ESCOLA MONSENHOR NARDY								SRE: JUIZ DE FORA							
	MUNICÍPIO: BOM JARDIM DE MINAS								ENDEREÇO: RUA DEZESSETE DE DEZEMBRO Nº160, CENTRO							
	SERVIÇOS: AMPLIAÇÃO E REFORMA															
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	13.725,17	1,40%	100,00%	13.725,17		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	13.725,17
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	74.280,17	7,56%	30,00%	22.284,05	70,00%	51.996,12		0,00		0,00		0,00		0,00	74.280,17
3	TRABALHOS EM TERRA	1.175,62	0,12%	100,00%	1.175,62		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.175,62
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	12.691,93	1,29%	100,00%	12.691,93		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	12.691,93
5	SUPERESTRUTURA	14.944,13	1,52%	100,00%	14.944,13		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	14.944,13
6	ALVENARIA	10.968,76	1,12%	35,00%	3.839,06	35,00%	3.839,06	30,00%	3.290,63		0,00		0,00		0,00	10.968,76
7	COBERTURA E FORRO	25.920,11	2,64%	80,00%	20.736,09	20,00%	5.184,02		0,00		0,00		0,00		0,00	25.920,11
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	24.485,29	2,49%	5,00%	1.224,26	20,00%	4.897,06	20,00%	4.897,06	25,00%	6.121,32	30,00%	7.345,59		0,00	24.485,29
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	11.099,79	1,13%		0,00	40,00%	4.439,92	60,00%	6.659,87		0,00		0,00		0,00	11.099,79
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	35.253,73	3,59%	5,00%	1.762,69	20,00%	7.050,75	20,00%	7.050,75	20,00%	7.050,75	20,00%	7.050,75	15,00%	5.288,06	35.253,73
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	21.960,15	2,23%		0,00	20,00%	4.392,03	20,00%	4.392,03	60,00%	13.176,09		0,00		0,00	21.960,15
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	41.156,79	4,19%		0,00	40,00%	16.462,72	40,00%	16.462,72	20,00%	8.231,36		0,00		0,00	41.156,79
13	FERRAGENS	39.616,14	4,03%		0,00		0,00	10,00%	3.961,61	10,00%	3.961,61	40,00%	15.846,46	40,00%	15.846,46	39.616,14
14	REVESTIMENTO	80.336,09	8,17%		0,00		0,00	40,00%	32.134,43	30,00%	24.100,83	30,00%	24.100,83		0,00	80.336,09
15	PISOS E RODAPÉS	259.889,10	26,44%		0,00	10,00%	25.988,91	25,00%	64.972,28	25,00%	64.972,28	25,00%	64.972,28	15,00%	38.983,37	259.889,10
16	VIDROS	1.580,88	0,16%		0,00	40,00%	632,35	40,00%	632,35	20,00%	316,18		0,00		0,00	1.580,88
17	PINTURA	283.740,51	28,87%		0,00		0,00		0,00	20,00%	56.748,10	40,00%	113.496,20	40,00%	113.496,20	283.740,51
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	14.884,46	1,51%		0,00		0,00		0,00		0,00	40,00%	5.953,78	60,00%	8.930,68	14.884,46
19	DIVERSOS	2.017,58	0,21%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	2.017,58	2.017,58
23	LIMPEZA	11.642,86	1,18%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	11.642,86	11.642,86
26	OUTROS	1.574,38	0,16%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	1.574,38	1.574,38
TOTAL MENSAL				9,40%	92.383,00	12,70%	124.882,94	14,70%	144.453,73	18,79%	184.678,51	24,29%	238.765,88	19,96%	196.205,20	982.943,63
TOTAL ACUMULADO		982.943,63	100,00%	9,40%	92.383,00	22,10%	217.265,94	36,80%	361.719,67	55,59%	546.398,18	79,88%	785.164,05	99,84%	981.369,26	982.943,63
LOCAL / DATA: BOM JARDIM DE MINAS 25/03/2026																
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO ENGENHEIRA CIVIL CREA 142.702/D																
REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ FRANCISCO MATOS E SILVA																
Assinado digitalmente por JOSE FRANCISCO MATOS E																

JOSE FRANCISCO
MATOS E
SILVA:04820573608

Assinado digitalmente por JOSE FRANCISCO MATOS E
SILVA:04820573608
ND: c=BR, o=CP-Brasil, ou=CERTIFICADO DIGITAL, ou=Certificado
Digital PF A3, ou=25309277000121, ou=AC SyngularID Multipla, CN=
JOSE FRANCISCO MATOS E SILVA:04820573608
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PRISCILA CRISTINA DE
PAULA NETO:08911608688

Assinado de forma digital por PRISCILA
CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688
Dados: 2026.03.25 13:47:49 -03'00'