

ANEXO II							
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bom Jardim de Minas - MG			VALOR DA OBRA: R\$ 340.748,72			DATA: 19/05/2026	
OBRA: Construção de Centro esportivo Carlos Alberto Silva com área de vivência, campo society e estacionamento - ETAPA 01.			LOCAL: Rua José Oscar de Paula - Bairro Niteroy - Bom Jardim de Minas /MG			PRAZO DA OBRA: 4 meses	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	3,89%	100,00%			
		Financeiro	13.241,15	13.241,15			
	URBANIZAÇÃO						
2	TRABALHOS EM TERRA	Físico %	4,85%	100,00%			
		Financeiro	16.514,84	16.514,84			
3	DRENAGEM	Físico %	4,43%	100,00%			
		Financeiro	15.085,65	15.085,65			
4	PISO	Físico %	24,15%	20,00%	80,00%		
		Financeiro	82.294,03	16.458,81	65.835,22		
5	CANTEIROS E BANCOS	Físico %	5,01%	100,00%			
		Financeiro	17.087,10	17.087,10			
	URBANIZAÇÃO ACESSO SUPERIOR						
6	TRABALHOS EM TERRA	Físico %	14,86%		17,00%	41,50%	41,50%
		Financeiro	50.632,44		8.607,51	21.012,46	21.012,46
7	FECHAMENTO	Físico %	37,86%		17,00%	41,50%	41,50%
		Financeiro	129.011,55		21.931,96	53.539,79	53.539,79
8	PINTURA	Físico %	4,95%			50,00%	50,00%
		Financeiro	16.881,98			8.440,99	8.440,99
TOTAL		Físico %	100,00%	23,00%	28,28%	24,36%	24,36%
		Financeiro	R\$ 340.748,72	R\$ 78.387,53	R\$ 96.374,70	R\$ 82.993,24	R\$ 82.993,24
PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688 Assinado de forma digital por PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688 Dados: 2026.05.20 09:52:42 -03'00' Carimbo e assinatura do prefeito							