

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS				
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR				
LOCAL: RUA SÃO JOSÉ, S/N, BAIRRO BRITADOR NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE MINAS - MG				
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	5,658%	100,00%
		Financeiro	R\$ 30.302,70	R\$ 30.302,70
2.0	SUPERESTRUTURA	Físico %	23,033%	50,00%
		Financeiro	R\$ 123.358,39	R\$ 61.679,20
3.0	ALVENARIA	Físico %	11,950%	
		Financeiro	R\$ 64.001,77	
4.0	COBERTURA	Físico %	14,833%	
		Financeiro	R\$ 79.441,39	
5.0	ELÉTRICA	Físico %	5,178%	
		Financeiro	R\$ 27.729,77	
6.0	ESQUADRIAS	Físico %	5,692%	
		Financeiro	R\$ 30.486,70	
7.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	4,555%	
		Financeiro	R\$ 24.392,97	
8.0	REVESTIMENTOS	Físico %	10,231%	
		Financeiro	R\$ 54.795,58	
9.0	PINTURA	Físico %	6,23%	
		Financeiro	R\$ 33.362,99	
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	12,640%	
		Financeiro	R\$ 67.695,80	
TOTAL		Físico %	100,00%	17,17%
		Financeiro	R\$ 535.568,06	R\$ 91.981,90

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS

	VALOR DA OBRA:		R\$ 535.568,06		
					PRAZO DA OBRA: 06 meses
MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL :
50,00%					
R\$ 61.679,20					
50,00%	50,00%				
R\$ 32.000,89	R\$ 32.000,89				
	100,00%				
	R\$ 79.441,39				
	100,00%				
	R\$ 27.729,77				
	100,00%				
	R\$ 30.486,70				
	50,00%			50,00%	
	R\$ 12.196,49			R\$ 12.196,49	
		50,00%	50,00%		
		R\$ 27.397,79	R\$ 27.397,79		
		50,00%	50,00%		
		R\$ 16.681,50	R\$ 16.681,50		
				100,00%	
				R\$ 67.695,80	
17,49%	33,96%	8,23%	8,23%	14,92%	100,0%
R\$ 93.680,09	R\$ 181.855,24	R\$ 44.079,29	R\$ 44.079,29	R\$ 79.892,29	R\$ 535.568,10

JOSÉ FRANCISCO MATOS E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS

ENG. MATHEUS ALVES CAMPOS
CREA: 248074/D