



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bom Jardim de Minas		VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 1.200.897,93		DATA:			04/04/2024		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		LOCAL: Comunidade do Taboão - Bom Jardim de Minas/MG.					PRAZO DA OBRA: 6 meses		
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,15%	100,00%					
		Financeiro	R\$1.795,15	R\$1.795,15					
2.0	DRENAGEM	Físico %	5,74%	50,00%	50,00%				
		Financeiro	R\$68.971,38	R\$34.485,69	R\$34.485,69				
3.0	SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE	Físico %	64,14%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%
		Financeiro	R\$770.307,53	R\$115.546,13	R\$115.546,13	R\$154.061,51	R\$154.061,51	R\$115.546,13	R\$115.546,13
4.0	OBRAS COMPLEMENTARES	Físico %	29,54%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%
		Financeiro	R\$354.776,44	R\$53.216,47	R\$53.216,47	R\$70.955,29	R\$70.955,29	R\$53.216,47	R\$53.216,47
5.0	PLACA DE SINALIZAÇÃO	Físico %	0,42%						100,00%
		Financeiro	R\$5.047,43						R\$5.047,43
TOTAL		Físico %	94,26%	17,07%	16,92%	18,74%	18,74%	14,05%	14,47%
		Financeiro	R\$1.200.897,93	R\$205.043,44	R\$203.248,29	R\$225.016,79	R\$225.016,79	R\$168.762,60	R\$173.810,03
<div><div>Priscila Cristina de Paula</div><div>Engenheira Civil</div><div>CREA-MG Nº: 142.702/D</div></div> <div><div>José Francisco Matos e Silva</div><div>Prefeito Municipal</div></div>					Observações:				