

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS /MG			VALOR DO CONVÊNIO:	R\$ 571.260,32		DATA:	05/05/2025	DOC Nº: 04/04.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM VIA URBANA - ETAPA 02						PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: 5 MESES		
LOCAL: AVENIDA PREFEITO GENIVALDO MARQUES DE PAULA - CENTRO (ENTRADA DO MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS)/MG								
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	2,50%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		Financeiro	R\$14.265,22	R\$2.853,04	R\$2.853,04	R\$2.853,04	R\$2.853,04	R\$2.853,04
2.0	DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	26,15%	50,00%	50,00%			
		Financeiro	R\$149.390,87	R\$74.695,44	R\$74.695,44			
3.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	Físico %	23,31%	20,00%	30,00%	50,00%		
		Financeiro	R\$133.177,77	R\$26.635,55	R\$39.953,33	R\$66.588,89		
4.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Físico %	32,11%			22,00%	55,00%	23,00%
		Financeiro	R\$183.418,87			R\$40.352,15	R\$100.880,38	R\$42.186,34
5.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	Físico %	2,87%					100,00%
		Financeiro	R\$16.376,51					R\$16.376,51
6.0	URBANIZAÇÃO	Físico %	13,06%				20,00%	80,00%
		Financeiro	R\$74.631,08				R\$14.926,22	R\$59.704,86
TOTAL		Físico %	100,00%	18,24%	20,57%	19,22%	20,77%	21,20%
		Financeiro	R\$571.260,32	R\$104.184,03	R\$117.501,81	R\$109.794,08	R\$118.659,64	R\$121.120,76
<div><div><div>Priscila Cristina de Paula Neto</div><div>Engenheira Civil</div><div>CREA-MG Nº: 142702/D</div></div><div><div>José Francisco Matos e Silva</div><div>Prefeito Municipal de Bom Jardim de Minas</div></div></div>								