

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS												
OBRA: REFORMA NO COMPLEXO EDUCACIONAL E ESPORTIVO JOSEFINA ARCANJO DA SILVA			VALOR DA OBRA:		R\$ 377.221,8							
LOCAL: RUA DEZESETE DE DEZEMBRO, S/N, CENTRO; BOM JARDIM DE MINAS - MG											PRAZO DA OBRA: 4 meses	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO		FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL :			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		Físico %	0,38%	100,00%							
			Financeiro	R\$ 1.439,80	R\$ 1.439,80							
2.0	REFORMA NO BANHEIRO		Físico %	4,43%			50,00%	50,00%				
			Financeiro	R\$ 16.717,15			R\$ 8.358,58	R\$ 8.358,58				
3.0	SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO GINÁSIO		Físico %	34,03%	100,00%							
			Financeiro	R\$ 128.370,06	R\$ 128.370,06							
4.0	GUARITA, MURO E COBERTURA EM POLICARBONATO		Físico %	47,06%		50,00%	50,00%					
			Financeiro	R\$ 177.505,71		R\$ 88.752,86	R\$ 88.752,86					
5.0	SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DO TELHADO NO PRÉ-ESCOLAR BALÃO MÁGICO		Físico %	9,850%		50,00%	50,00%					
			Financeiro	R\$ 37.157,66		R\$ 18.578,83	R\$ 18.578,83					
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		Físico %	4,25%				100,00%				
			Financeiro	R\$ 16.031,41				R\$ 16.031,41				
TOTAL			Físico %	100,00%	34,41%	28,45%	30,67%	6,47%	100,00%			
			Financeiro	R\$ 377.221,8	R\$ 129.809,86	R\$ 107.331,69	R\$ 115.690,27	R\$ 24.389,99	R\$ 377.221,8			