

A N E X O I I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bom Jardim de Minas - MG		VALOR : R\$ 238.336,61				DATA: 16/09/2021	
OBRA: Reforma e revitalização da Praça Cônego Antônio Ignácio de Almeida		LOCAL: Rua Emilia Altomare - Centro - Bom Jardim de Minas /MG				PRAZO DA OBRA: 4 mês	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	0,22%	100,00%			
		Financeiro	523,23	523,23			
2	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO	Físico %	5,76%	100,00%			
		Financeiro	13.721,49	13.721,49			
3	REVESTIMENTO DE PISO	Físico %	47,05%	30,00%	30,00%	40,00%	
		Financeiro	112.135,82	33.640,75	33.640,75	44.854,33	
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E PAISAGISMO	Físico %	10,21%			50,00%	50,00%
		Financeiro	24.342,53			12.171,27	12.171,27
5	MOBILIÁRIO URBANO	Físico %	11,71%			70,00%	30,00%
		Financeiro	27.911,54			19.538,08	8.373,46
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	21,60%		20,00%	60,00%	20,00%
		Financeiro	51.469,15		10.293,83	30.881,49	10.293,83
7	ESQUADRIAS METÁLICAS	Físico %	0,48%				100,00%
		Financeiro	1.146,60				1.146,60
8	LIMPEZA E CONCLUSÃO DE OBRA	Físico %	2,97%				100,00%
		Financeiro	7.086,25				7.086,25
TOTAL		Físico %	100,00%	28,75%	6,25%	27,50%	37,50%
		Financeiro	R\$ 238.336,61	R\$ 47.885,46	R\$ 43.934,58	R\$ 107.445,16	R\$ 39.071,41

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

142.702/D
CREA

Carimbo e assinatura do prefeito ou presidente da instituição